

红星乡人民政府文件



关于申报 2022 年度衔接推进乡村振兴项目 资金绩效的请示

区乡村振兴局：

按照财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知（财办农〔2019〕68号）、黑龙江省财政厅等六部门关于印发《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（黑财农〔2021〕185号）等文件要求，为有序推进全区统筹整合财政涉农资金工作，进一步提高资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合我乡 2022 年乡村振兴规划，我单位 2022 年度计划项目 1 个，科学合理测算项目资金需求、设定项目资金绩效目标，现将项目资金绩效目标设定情况申报如下：

- 1、鸡冠区鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）项目。

投入整合资金 137 万元，工程量为青混凝土 9295 平方米，20cm 厚 m6 的水稳沙 960 立方米等，实施农田路（硬化）建设项目。在鸡冠区红星乡红胜村进行建设，项目建成后将明显改善道路问题。

绩效目标:建设农田路约 2.5 公里，为群众出行及生产生活提供便利、改善村容村貌、促进现代农业发展。

附件 1:鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目绩效目标申报表

鸡冠区红星乡人民政府

2022 年 7 月 18 日



绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目		项目负责人及电话	宋宸 0467-2395437
主管部门	鸡冠区乡村振兴局		实施单位	红星乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		137万元	
	其中: 财政拨款		137万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设2.5公里农田路（硬化），宽度5M，垫层不少于15CM。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长度	≥2500米
			宽度	≥5米
			垫层厚度	≥15厘米
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%
			项目验收合格率	≥100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出	
			二季度预算资金累计支出	
			三季度预算资金累计支出	≥50%
			全年度预算资金支出率	≥100%
		成本指标	每公里工程成本	≥65万元
	效益指标	经济效益指标	——	
		社会效益指标	施工期间增加就业机会	≥20人
		生态效益指标	周边居民对项目环境的满意度	≥100%
		可持续影响指标	项目持续发货作用时间	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必然的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

鸡冠区乡村振兴局文件

关于上报 2022 年度涉农资金统筹整合项目 绩效目标的函

区财政局：

按照《关于继续脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《黑龙江省财政厅等十一部门关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（黑财农〔2021〕109号）等文件要求，为有序推进全区统筹整合财政涉农资金工作，进一步提高资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我局对红星乡人民政府申报的项目绩效目标进行了整理和汇总，详细项目资金绩效目标设定情况如下：

1、红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目。投入整合资金 137 万元，采购道路硬化所需材料。在红星乡所辖红胜村进行建设，项目建成后将明显提升道路平整度和承重力，为村民使用农机设备创造有利条件；

绩效目标：建设农田路 ≥ 2.5 公里，为群众出行及生产

生活提供便利、改善村容村貌。

附件 1: 红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目绩效目标申报表



绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目		项目负责人及电话	宋晨 0467-2395437
主管部门	鸡冠区乡村振兴局		实施单位	红星乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		137万元	
	其中: 财政拨款		137万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设2.5公里农田路（硬化），宽度5M，垫层不少于15CM。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长度	≥2500米
			宽度	≥5米
			垫层厚度	≥15厘米
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%
			项目验收合格率	≥100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出	
			二季度预算资金累计支出	
			三季度预算资金累计支出	≥50%
			全年度预算资金支出率	≥100%
		成本指标	每公里工程成本	≥65万元
	效益指标	经济效益指标	——	
		社会效益指标	施工期间增加就业机会	≥20人
		生态效益指标	周边居民对项目环境的满意度	≥100%
		可持续影响指标	项目持续发货作用时间	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必然的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

关于 2022 年度衔接推进乡村振兴补助项目绩效目标审核情况的报告

区委农村工作领导小组:

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于印转发〈黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》(黑财农[2021]185号)要求,为加强资金项目实施全过程绩效管理,切实提高项目资金使用效益,财政部门会同乡村振兴部门对红星乡政府上报的 2022 年度衔接推进乡村振兴项目绩效目标进行了审核,现将审核结果报告如下:

红星乡政府上报 2022 年度衔接推进乡村振兴项目共计 1 个,财政部门会同乡村振兴部门对 1 个项目绩效目标的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性进行了审核,审核结果为全部通过。

一、合规性审核。纳入年度计划的项目符合财政衔接资金支持范围,建立带贫减贫机制,符合区域发展实际。

二、完整性审核。绩效目标填报格式规范,内容完整、准确、详实,无缺项、错项。绩效目标明确、清晰,能够反映项目主要情况,对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。

三、相关性审核。绩效目标与单位职能以及县级脱贫攻坚规划密切相关。绩效指标全面、充分、细化、量化,选取

了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

四、适当性审核。预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。绩效目标与项目资金量、使用方向等相匹配，在既定资金规模下，绩效目标设定合理。

五、可行性审核。绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性充分。项目实施方案合理，项目实施单位的组织实施能力和条件充分，内部控制规范，风险防控准备到位，管理制度健全。

附件:绩效目标审核表



2022年7月25日

项目绩效运行监控表

(2022年度)



项目名称	鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目			项目负责人	宋宸				
主管部门	鸡冠区乡村振兴局			实施单位	红星乡人民政府				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-11月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:			137	121.91	90%			
	其中: 财政拨款			137	121.91	90%			
	其他资金								
年度总体目标	建设2.5公里农田路（硬化），宽度5M, 垫层不少于15CM。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	长度	2500米	已完成	完成			
			宽度	5米	已完成	完成			
			垫层厚度	15厘米	已完成	完成			
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	已完成	完成			
			项目验收合格率	100%	实施中	完成			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率						
			★二季度预算资金累计支出率						
			★三季度预算资金累计支出率	80%	已完成	完成			
			★全年度预算资金支出率	100%	90%	完成			
		成本指标	每公里工程成本	65万元	已完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	—						
		社会效益指标	施工期间增加就业机会	20人	已完成	完成			
		生态效益指标	周边居民对项目环境的满意度	100%	已完成	完成			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	20年	已完成	完成			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	已完成	完成			

注：标★指标为必填指标



绩效目标审核表

项目名称	鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目	项目资金（万元）	137
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项，		10
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反应项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚是否密切相关。		10
指标科学性（10分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		9
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		9
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。		9
综合评定等级	通过（85分及以上） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		
总体审核意见			
审核单位	 		
审核时间	2022年 7月 15日		

鸡冠区财政局文件



关于 2022 年度衔接推进乡村振兴项目 资金绩效目标的批复

红星乡政府：：

按照全面实施绩效管理有关要求，经区政府同意，现对由你单位报送的衔接推进乡村振兴项目资金绩效目标予以批复（详见附件）。

附件：绩效目标表

鸡西市鸡冠区财政局
2022年7月28日



绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目		项目负责人及电话	宋宸 0467-2395437
主管部门	鸡冠区乡村振兴局		实施单位	红星乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		137万元	
	其中: 财政拨款		137万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设2.5公里农田路（硬化），宽度5M，垫层不少于15CM。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长度	≥2500米
			宽度	≥5米
			垫层厚度	≥15厘米
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%
			项目验收合格率	≥100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出	
			二季度预算资金累计支出	
			三季度预算资金累计支出	≥50%
			全年度预算资金支出率	≥100%
		成本指标	每公里工程成本	≥65万元
	效益指标	经济效益指标	---	
		社会效益指标	施工期间增加就业机会	≥20人
		生态效益指标	周边居民对项目环境的满意度	≥100%
		可持续影响指标	项目持续发货作用时间	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必然的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

红星乡人民政府文件



关于申报 2022 年度衔接推进乡村振兴项目 资金绩效的备案报告

区委农村工作领导小组：

按照财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知（财办农〔2019〕68号）、黑龙江省财政厅等六部门关于印发《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（黑财农〔2021〕185号）等文件要求，为有序推进全区统筹整合财政涉农资金工作，进一步提高资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我单位 2022 年度计划实施项目 1 个，科学合理测算项目资金需求、设定了项目资金绩效目标，

经区政府同意，财政部门批复，现将项目资金绩效目标上报备案。

附件 1:鸡冠区红星乡农田路建设项目绩效目标表

鸡冠区红星乡人民政府

2022年7月31日



鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目绩效运行监控结果报告

鸡冠区乡村振兴局、鸡冠区财政局：

根据鸡财指农【2022】87号、鸡财指农【2022】85号《关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》我单位2022年度组织实施了农田路（硬化）建设项目，并对项目1-9月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目，2022年预算金额为137万元，其中：财政拨款137万元。2022年1-9月支付资金108.36万元。

二、绩效运行总体目标

（一）红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目，正在施工中，全年预计完成2.5公里。

（二）项目建成后，为群众出行及农业生产生活提供便利，改善村民出行问题，改善村容村貌。带动周边人群就业，完善基础设施建设。

三、绩效目标情况分析

（一）绩效目标完成情况

本年度设置绩效目标 12 个，1-9 月阶段目标偏离 0 个，具体情况如下：

1.产出指标

1.1 数量指标

(1) 村内道路硬化里程，年度指标值约等于 2.5 公里，1-9 月阶段完成值约 2.5 公里。

1.2 质量指标

(2) 项目验收合格率，年度指标值等于 100.00%，1-9 月阶段完成值正在施工中暂未验收。

1.3 时效指标

(3) 全年度预算资金支出率，年度指标值等于 100.00%，1-9 月阶段完成值 80%。

2.效益指标

2.1 经济效益指标

(4) 促进现代农业发展，为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件，年度指标值有一定效果，1-9 月阶段完成值有一定效果。

2.2 社会效益指标

(5) 施工期间增加就业机会，年度指标值 20 人，1-9 月阶段完成值 20 人。

2.3 生态环境效益指标

(6) 周边居民对项目环境的满意度，年度指标值 100%，1-9 月阶段完成值 100%。

2.4 可持续影响指标

(7) 项目持续发挥作用时间，年度指标值 20 年，1-9 月阶段完成值中长期。

3. 满意度指标

3.1 服务对象满意度指标

(8) 农户满意度，年度指标值大于等于 100%，1-9 月阶段完成值 100%。

(二) 原因分析

该项目目前已完工正在验收，目前正在履行竣工结算手续。

四、改进措施

无

五、其他需要说明的事项

无

红星乡人民政府
2022 年 9 月 30 日



项目绩效运行监控表

(2022年度)



项目名称	鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目			项目负责人	宋宸				
主管部门	鸡冠区乡村振兴局			实施单位	红星乡人民政府				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:			137	108.36	80%			
	其中: 财政拨款			137	108.36	80%			
	其他资金								
年度总体目标	建设2.5公里农田路（硬化），宽度5M, 垫层不少于15CM。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	长度	2500米	已完成	完成			
			宽度	5米	已完成	完成			
			垫层厚度	15厘米	已完成	完成			
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	已完成	完成			
			项目验收合格率	100%	实施中	完成			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率						
			★二季度预算资金累计支出率						
			★三季度预算资金累计支出率	80%	已完成	完成			
			★全年度预算资金支出率	100%	80%	完成			
		成本指标	每公里工程成本	65万元	已完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	—						
		社会效益指标	施工期间增加就业机会	20人	已完成	完成			
		生态效益指标	周边居民对项目环境的满意度	100%	已完成	完成			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	20年	已完成	完成			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	已完成	完成			

注：标★指标为必填指标

鸡西市鸡冠区红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目绩效运行监控结果报告

鸡冠区乡村振兴局、鸡冠区财政局：

根据鸡财指农【2022】87号、鸡财指农【2022】85号《关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》我单位2022年度组织实施了农田路（硬化）建设项目，并对项目1-11月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目，2022年预算金额为137万元，其中：财政拨款137万元。2022年1-11月支付资金121.91万元。

二、绩效运行总体目标

（一）红星乡红胜村农田路（硬化）建设项目，已完成，全年完成2.5公里。

（二）项目建成后，为群众出行及农业生产生活提供便利，改善村民出行问题，改善村容村貌。带动周边人群就业，完善基础设施建设。

三、绩效目标情况分析

（一）绩效目标完成情况

本年度设置绩效目标 12 个，1-11 月阶段目标偏离 0 个，具体情况如下：

1.产出指标

1.1 数量指标

(1) 村内道路硬化里程，年度指标值约等于 2.5 公里，1-11 月阶段完成值约 2.5 公里。

1.2 质量指标

(2) 项目验收合格率，年度指标值等于 100.00%，1-11 月阶段完成值 100.00%。

1.3 时效指标

(3) 全年度预算资金支出率，年度指标值等于 100.00%，1-11 月阶段完成值 90%。

2.效益指标

2.1 经济效益指标

(4) 促进现代农业发展，为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件，年度指标值有一定效果，1-11 月阶段完成值有一定效果。

2.2 社会效益指标

(5) 施工期间增加就业机会，年度指标值 20 人，1-11 月阶段完成值 20 人。

2.3 生态环境效益指标

(6) 周边居民对项目环境的满意度，年度指标值 100%，1-11 月阶段完成值 100%。

2.4 可持续影响指标

(7) 项目持续发挥作用时间，年度指标值 20 年，1-11 月阶段完成值中长期。

3. 满意度指标

3.1 服务对象满意度指标

(8) 农户满意度，年度指标值大于等于 100%，1-11 月阶段完成值 100%。

(二) 原因分析

该项目目前已完工正在验收，目前正在履行竣工结算手续。

四、改进措施

无

五、其他需要说明的事项

无

红星乡人民政府

2022 年 11 月 31 日